

ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เฉพาะปี 2562)

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

ของเทศบาลตำบลนาयाง

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>1.1 แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อม บ่อพัก บริเวณบ้านนายแฉล้ม หมู่ที่ 6 ต.นาयाง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	146,000	ม.ค.-พ.ค.62	ทำสัญญาแล้ว กำหนดเสร็จ 9 พ.ค.2562	-	
2	ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบป้ายจราจร และ กระจกโค้งหมู่ที่ 3,6,7,8 ต.นาयाง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	210,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลอง ชลประทานนาทดลอง-บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ต.นาयाง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,600,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางใจ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	156,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเพชรทับทิม หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	107,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจัดสรร ซอย 3 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	109,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจัดสรร ซอย 2 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	168,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบ หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	153,000	ม.ค.-ก.ย.62	ทำสัญญาแล้ว กำหนดเสร็จ 9 พ.ค.2562	-	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจือ หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	284,000	ม.ค.-ก.ย.62	ทำสัญญาแล้ว กำหนดเสร็จ 24 พ.ค.2562	-	
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณถนนบ้านไร่บน ถึง โครงการบิซวัลเลย์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,695,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
11	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	665,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
12	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย 2-ซอย 3) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,824,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
<b>รวม 12 โครงการ</b>		<b>7,117,000</b>				
<b>1.2 แผนงานการเกษตร</b>						
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	390,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	219,000	ม.ค.-ก.ย.62	ทำสัญญาแล้ว กำหนดเสร็จ 23 ก.ค.2562	-	
3	ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 3,5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	480,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	400,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายหลังบ่อปลา กว้าง 1.50- 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร - สายข้างบ่อน้ำมันบางจาก กว้าง 1.50-2.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร - สายบ้านนายสม กว้าง 1.00- 1.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร - สายคลองชลประทาน ถึงถนน คอนกรีต กว้าง 0.60-1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร - สาย ก.ม.5 กว้าง 0.60-1.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร	90,500	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายจากคลองถึงลำห้วย ประโหมด กว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร - สาย 1 กว้าง 1.50-2.50 เมตร ยาว 980.00 เมตร - สายบ้านนาหาด กว้าง 0.80- 2.50 เมตร ยาว 580.00 เมตร - สายนายนาค กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 426.00	118,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
7	ชุดลอกหม้องสาธารณสุขประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายคลองชลประทาน-ห้วย ประโหมด กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 988.00 เมตร - สายฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 0.60-1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร	28,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 7 โครงการ		2,787,500				
<b>1.3 แผนงานการพาณิชย์</b>						
1	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำประปาเทศบาล หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	819,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	ขยายเขตประปา ซอยกลาง บ้านหนองยาว (จากแยกถนน บายพาส-หนองยาว) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	172,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	ขยายเขตประปา ถนนหนองยาว- บายพาส (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	634,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	ปรับปรุงท่อประปา สายถนนหนองยาว-บายพาส (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	317,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวร สูบน้ำประปา หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	640,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	ปรับปรุงท่อประปาสายแยก ซอย 3 ตะวันออก ถึง โครงการ ชะอำพูลวิลล่า หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	238,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	ปรับปรุงท่อประปา บริเวณ ซอย 3 - ซอย 2 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,280,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,684,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 5 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	607,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
10	ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,015,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 10 โครงการ</b>	<b>7,406,000</b>				
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>						
<b>2.1 แผนงานงบกลาง</b>						
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,504,400	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11,297,600	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,280,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,058,400	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	402,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	201,500	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>29,186,400</b>			<b>13,557,500</b>	
<b>2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ภัยและการป้องกันภัยให้แก่ ประชาชน	30,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	20,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนและ ศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกัน ภัย (อปพร.)	100,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการกู้ชีพกู้ภัย	100,000	ต.ค.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ภัยและการป้องกันภัยให้แก่ นักเรียน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 6 โครงการ</b>	<b>300,000</b>				
<b>2.3 แผนงานการศึกษา</b>						
1	โครงการอาหารเสริม (นม)	3,400,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	991,896	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	1,973,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,221,020	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	360,000	ธ.ค.61-ม.ค.62	ดำเนินการแล้ว	356,280	
4	โครงการเพิ่มศักยภาพของ พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก	100,000	มี.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	มี.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว	1,904,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	952,000	
7	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่	660,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	330,000	
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองผาด่าน	600,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย	140,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000	
10	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ	496,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	248,000	
11	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง	520,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	260,000	
12	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน	88,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	44,000	
13	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาयाง	680,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	340,000	
14	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชร	740,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	370,000	
15	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	540,000	ต.ค.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	270,000	
16	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียน ในเขตเทศบาล ตำบลนาयाง	150,000	มิ.ย.-ส.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
17	โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	50,000	ม.ค.-ส.ค.62	ดำเนินการแล้ว	50,000	
18	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	105,000	ก.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	4,500,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
20	ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กชาวไร่ หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	72,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
21	ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่องระกำ หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	81,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
22	ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองเผ่าถ่าน หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	123,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 22 โครงการ</b>	<b>17,262,000</b>			<b>2,803,196</b>	
<b>2.4 แผนงานสาธารณสุข</b>						
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	100,000	พ.ย.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน	200,000	พ.ย.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	42,280	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข และแมว	200,000	พ.ย.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาอาจ	300,000	พ.ย.61-ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	115,000	ดำเนินการ มากกว่า 1 ครั้ง
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข	100,000	พ.ย.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	30,000	ต.ค.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 6 โครงการ</b>	<b>1,000,000</b>			<b>157,280</b>	
<b>2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาอาจ	100,000	ธ.ค.61-มิ.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส	20,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 2 โครงการ</b>	<b>120,000</b>				
<b>2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
1	โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน	10,000	ก.พ.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน	20,000	พ.ย.61-พ.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ตำบลนาอาจ	100,000	พ.ย.61-ส.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้าง พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	10,000	ธ.ค.61-ส.ค.62	ดำเนินการแล้ว	10,000	
5	โครงการสนับสนุนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562	10,000	ธ.ค.61-ส.ค.62	ดำเนินการแล้ว	10,000	
	<b>รวม 5 โครงการ</b>	<b>150,000</b>			<b>20,000</b>	
<b>2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
1	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	450,000	มี.ค.-เม.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	30,000	ก.ค.-ส.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการจัดงานพ่อแห่งชาติ	30,000	พ.ย.-ธ.ค.61	ดำเนินการแล้ว	ไม่ใช่ งบประมาณ	
4	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	35,000	มิ.ย.-ส.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลง พื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
6	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	200,000	ก.พ.-ก.ย.62	ดำเนินการแล้ว	199,890	
7	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	เม.ย.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 7 โครงการ</b>	<b>795,000</b>			<b>199,890</b>	
<b>2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
1	โครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	40,000	ม.ค.-พ.ค.62	ดำเนินการแล้ว	40,000	
2	โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร” ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562	20,000	ม.ค.-พ.ค.62	ดำเนินการแล้ว	20,000	
	<b>รวม 2 โครงการ</b>	<b>60,000</b>			<b>60,000</b>	
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
<b>3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
1	โครงการส่งเสริมและจัดหา อาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีใน เขตเทศบาล	30,000	ม.ค.-ส.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 1 โครงการ</b>	<b>30,000</b>				
<b>3.2 แผนงานสาธารณสุข</b>						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	50,000	พ.ย.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	20,000	พ.ย.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 2 โครงการ</b>	<b>70,000</b>				
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
<b>4.1 แผนงานสาธารณสุข</b>						
1	โครงการสร้างจิตสำนึกด้าน อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	100,000	พ.ย.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 1 โครงการ</b>	<b>100,000</b>				
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>						
<b>5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป</b>						
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาล	300,000	เม.ย.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ)	700,000	พ.ย.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการจัดงานวันเทศบาล	25,000	เม.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>1,025,000</b>				

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
<b>1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
1	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	6,600	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
2	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	3,300	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
	<b>รวม 2 รายการ</b>	<b>9,900</b>				
<b>1.2 แผนงานการศึกษา</b>						
1	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด	34,500	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา
2	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้	16,500	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา
	<b>รวม 2 รายการ</b>	<b>51,000</b>				
<b>1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
1	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว	13,200	ม.ค.-ก.ย.62	ดำเนินการแล้ว	9,600	กองสวัสดิการสังคม
2	โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	12,500	ม.ค.-ก.ย.62	ดำเนินการแล้ว	12,500	กองสวัสดิการสังคม
3	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	3,000	ม.ค.-ก.ย.62	ดำเนินการแล้ว	1,800	กองสวัสดิการสังคม
4	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	6,600	ม.ค.-ก.ย.62	ดำเนินการแล้ว	5,600	กองสวัสดิการสังคม
	<b>รวม 4 รายการ</b>	<b>35,300</b>			<b>29,500</b>	
<b>1.4 แผนงานทะเลาะแฉชุมชน</b>						
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	มี.ค.-ก.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองช่าง
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>11,000</b>				
<b>2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
<b>2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,900	ธ.ค.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
2	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง	9,600	ธ.ค.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
3	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบอนเนก ประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง	2,100	ธ.ค.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
	<b>รวม 3 รายการ</b>	<b>17,600</b>				
<b>2.2 แผนงานการศึกษา</b>						
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Ink Jet) จำนวน 10 เครื่อง	79,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>79,000</b>				
<b>3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
<b>3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
1	เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	28,500	ธ.ค.61-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>28,500</b>				



ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
1	เครื่องเสียงแบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	10,000	ม.ค.-เม.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสวัสดิการสังคม
2	เครื่องเสียงพกพา จำนวน 2 เครื่อง	7,000	ม.ค.-เม.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสวัสดิการสังคม
	<b>รวม 2 รายการ</b>	<b>17,000</b>				
<b>3.3 แผนงานการพาณิชย์</b>						
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	52,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการประปา
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>52,000</b>				
<b>4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
<b>4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
1	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	868,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>868,000</b>				
<b>4.2 แผนงานการศึกษา</b>						
1	รถบรรทุกอเนกประสงค์แบบ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน	400,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>400,000</b>				
<b>5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
<b>5.1 แผนงานการศึกษา</b>						
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	ม.ค.-ก.ย.62	ดำเนินการแล้ว	9,500	กองการศึกษา
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>9,500</b>			<b>9,500</b>	
<b>6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
<b>6.1 แผนงานการศึกษา</b>						
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	46,400	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>46,400</b>				
<b>7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
<b>7.1 แผนงานการพาณิชย์</b>						
1	เครื่องตัดถนนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	28,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการประปา
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>28,000</b>				
<b>8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
<b>8.1 แผนงานการพาณิชย์</b>						
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด	192,600	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการประปา
2	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด	92,000	ม.ค.-ก.ย.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการประปา
	<b>รวม 2 รายการ</b>	<b>284,600</b>				