

ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2563)

(ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ของเทศบาลตำบลนายาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	361,000	มี.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	355,000	เงินสะสม แผนฯ แก่ไข 2/63
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางจอย หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	454,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายไร่ประสิทธิ์ถึงไร่เจ็ดมี หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,140,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้านนางทองแท้ เหมาะดี หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	12,700	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนางอม เจริญไทย ถึง หน้าบ้านนายสายชล สว่างจิตร์ หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	260,000	มี.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	217,000	เงินสะสม แผนฯ แก่ไข 2/63
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนางชูศรี พันธุ์สังข์ ถึงบ้านนางผ่องจันทร์สุข หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	144,000	มี.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	143,000	เงินสะสม แผนฯ แก่ไข 2/63
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.จากตลาดนัดนายาง-ลำห้วยยาง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	839,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564	-	
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าบ้านนายชำนาญ ถึงถนนนาสามสิบฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,406,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/63
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หลังโรงเรียนบ้านนายาง ตรงข้ามบ้านนางสาววารัตน์ กิ่งทอง หมู่ที่ 4 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	11,800	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
10	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล.สายหนองโพธิ์-ป่าปาล์มไปเชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	564,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/63
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	209,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
12	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านดอน ไปนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,998,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564	-	
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามศาลาชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	400,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวผิว ถึง บ้านนายมานพ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	89,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	75,000	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมานพ ถึง บ้านนางบังอร หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	60,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	52,000	
16	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายไร่อ้อย ถึง สระพระ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,706,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก่ไข 2/63
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน บ้านไร่ ถึง ถนนเพชรเกษมบ้านท่า หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,579,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/63
18	ปรับปรุงระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อม ฝารางระบายนํ้า บริเวณข้างตลาดเทศบาล หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	250,000	ม.ค.-ก.ย.63	กั้นเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
19	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนายดี หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,000,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแสง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	300,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	252,000	
21	ก่อสร้างระบายนํ้าคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านเขาไม้ทวน ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,200,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก่ไข 2/63
22	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ้า ซอยบ้านนางปราณี หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,900,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/63
23	วางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.สายบ้านนายเป็ดถึงบ้านนาย ดวงตา หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	650,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/63
24	ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,150,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เล่มแรก
25	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยบ้านนายปรีชา ถึง โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการ ซ้ำซ้อน หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,550,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสว่าง หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	439,000	มี.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	410,000	เงินสะสม แผนฯ แก่ไข 2/63
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหม่อง หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	800,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	496,000	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร นายเอก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	920,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
29	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้าน นายธรรมพร หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	80,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
30	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยกลางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	530,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
31	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองยาว ซอย 3 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	835,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก้อไข 2/63
32	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายกลางบ้านหนองยาว ซ.1 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	828,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปิ่นรัตน์ หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	300,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	275,000	
34	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยข้างวัดหุบกะพง ถึง สี่แยกบ้านหนองยาว หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,683,000	มี.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	1,290,000	เงินสะสม แผนฯ แก้อไข 2/63
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิท หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	220,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	188,000	
36	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยเขาโป่ง 1 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	970,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
37	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 ฝั่งขวา (ตะวันออก) หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,352,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข ถึงบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	309,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก้อไข 2/63
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำเริญ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	56,000	มี.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	51,000	เงินสะสม แผนฯ แก้อไข 2/63
40	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย 6 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,450,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านสระพระ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	250,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564	-	
42	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	550,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
43	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนน เพชรเกษม ถึงศาลา หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	900,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างบ้าน นางละออ จันทร์วิจิตร หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	200,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ แก้อไข 3/63
45	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายสะพาน หมู่ที่ 2 ถึง สะพาน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,325,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก้อไข 2/63

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
46	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายร้านเงินซุข หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	550,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
47	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างพันธุสุข หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	900,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
48	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังคอกหมู หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	320,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายเจื่อนเถื่อนไพร หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	450,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
50	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนางสำลี ถึงบ้านนายจิต นิลประเสริฐ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	700,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
51	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายประกาส สว่างจิตร์ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	700,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	700,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
53	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งขวา (ซอย 3 - ซอย 4) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,980,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
54	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,301,000	มี.ค.-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก้ไข 2/63
55	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย4 - ซอย5) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,980,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
56	ฝั่งท่อ ค.ส.ล. ซอยหลังป้อมเซลล์ แยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย ถึง หลังบ้านนายเวช หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	2,310,000	มี.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก้ไข 2/63
57	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างศาลา หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,650,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
58	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายครัวลุงมอด หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	600,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เงินสะสม แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/63
59	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบบ้วยประโหมด หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	98,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
รวม 59 โครงการ		47,469,500			3,804,000	
1.2 แผนงานการเกษตร						
1	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหนองกระสา ติดไร่นายเสถียร หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	428,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
2	ตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	230,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
3	ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	13,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
4	ชุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	9,000	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
5	ชุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	4,500	ม.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	
รวม 5 โครงการ		684,500			-	
1.3 แผนงานการพาณิชย์						
1	โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	970,000	ม.ค.-มิ.ย.63	ดำเนินการแล้ว	888,000	เงินสะสม แผนฯ แก่ไข 1/62
2	ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางเล็ก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	198,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
3	ขยายเขตประปาบ้านไร่เนิน ซอยบ้าน นายอุม หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	225,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
4	ขยายเขตประปา ซอยแยกบ้านนางฉ้อ ถึงบ้านนายณร หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	171,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
5	ขยายเขตประปาซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	109,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
6	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิต ประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	960,000	ม.ค.-มิ.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ แก่ไข 1/62
7	ขยายเขตประปา ซอย 9 ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	444,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
8	ขยายเขตประปา ซอยบ้านแม่เลื่อน หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	173,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
9	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1,869,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
10	ขยายเขตประปา ซอยหลังร้านเสริมสวย ชายคลอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	155,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
11	ขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	184,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
12	ขยายเขตประปา สายจากบ้านนางอำนาจ ถึง บ้านนายฉ้อ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	444,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
13	ขยายเขตประปาซอยบ้านนางหาด หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	164,000	ส.ค.-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เงินสะสม แผนฯ เพิ่มเติม 3/63
รวม 13 โครงการ		6,066,000			888,000	
รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ		54,220,000			4,692,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต						
2.1 แผนงานงบกลาง						
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,161,600	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	24,095,400	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,760,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	4,420,800	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	450,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	427,000	
รวม 3 โครงการ		31,371,600			28,943,200	
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	30,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	22,640	
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	21,190	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	20,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษา งานอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.)	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการกู้ชีพกู้ภัย	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบล นายาง	150,000	ส.ค.-ก.ย. 63	ดำเนินการแล้ว	86,295	แผนฯ เพิ่มเติม 4/63
รวม 7 โครงการ		450,000			130,125	
2.3 แผนงานการศึกษา						
1	โครงการอาหารเสริม (นม)	3,598,400	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	3,570,660	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	2,316,500	ต.ค.62-ก.ย.63		2,272,200	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	360,000	ธ.ค.62-ม.ค.63	ดำเนินการแล้ว	359,980	
4	โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ครูและผู้ดูแลเด็ก	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	ธ.ค.62-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว	2,024,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	2,024,000	
7	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่	712,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	712,000	
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเฝ้าถ่าน	580,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	580,000	
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย	160,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	160,000	
10	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระก้า	500,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	500,000	
11	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง	540,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	540,000	
12	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน	100,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	100,000	
13	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง	700,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	700,000	
14	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	760,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	760,000	
15	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	560,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	560,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
16	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนาयाง	150,000	ก.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
17	โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	50,000	ม.ค.-ก.ค.63	ดำเนินการแล้ว	50,000	
18	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	105,000	ก.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 18 โครงการ	13,345,900			12,888,840	
2.4 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	100,000	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	90,875	
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	โอนลดทั้งหมด
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว	250,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	207,610	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาयाง	200,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	195,840	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข	50,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000	โอนลดทั้งหมด
6	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	50,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000	ยกเลิกโครงการ โอนลดทั้งหมด
7	โครงการอบรมหมอบ้าน ตามพระราชประสงค์	160,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	148,604	
8	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม	90,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	88,194	
9	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด TO BE NUMBER ONE	310,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	281,830	
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากาก อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	44,000	มี.ค.63	ดำเนินการแล้ว	43,244	แผนฯ เพิ่มเติม 2/2563
	รวม 10 โครงการ	1,354,000			1,256,197	
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส	20,000	มิ.ย.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม 1 โครงการ	20,000			-	
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	10,000	ก.พ.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน	20,000	พ.ย.62-พ.ค.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลนาयाง	50,000	ธ.ค.62-มิ.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอลำ งัว จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563	10,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	10,000	
5	โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอลำ งัว จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563	10,000	ต.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	10,000	
	รวม 5 โครงการ	100,000			20,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	150,000	ก.ค.-ส.ค.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	450,000	มี.ค.-เม.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	โอนลด 100,000
3	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	50,000	ส.ค.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	50,000	พ.ย.-ธ.ค.62	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000	โอนลดทั้งหมด
5	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	35,000	มิ.ย.-ส.ค.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย	50,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	200,000	พ.ย.62-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ครุภัณฑ์กีฬา)	188,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	157,000	
รวม 9 โครงการ		1,273,000			307,000	
2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	50,000	ธ.ค.62-มี.ค.63	ดำเนินการแล้ว	50,000	
2	โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมือง เพชร” ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2563	20,000	ธ.ค.62-มี.ค.63	ดำเนินการแล้ว	20,000	
รวม 2 โครงการ		70,000			70,000	
รวม 55 โครงการ		47,834,500			32,997,949	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง						
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่ สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	30,000	ธ.ค.62-ส.ค.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม 1 โครงการ		30,000			-	
3.2 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	25,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	25,000	โอนลดทั้งหมด
2	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	10,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	9,880	
รวม 2 โครงการ		35,000			34,880	
รวม 3 โครงการ		65,000			34,880	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	75,000	ม.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	75,000	โอนลดทั้งหมด
รวม 1 โครงการ		75,000			75,000	
รวม 1 โครงการ		75,000			75,000	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน						
5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาล	400,000	เม.ย.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	150,000	โอนลด 150,000
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	25,000	เม.ย.-พ.ค.63	ไม่ได้ดำเนินการ	25,000	โอนลดทั้งหมด
3	ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย และติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย เสียงแบบไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	640,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	535,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
4	ติดตั้ง ระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุด เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	418,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	417,000	
	รวม 4 โครงการ	1,483,000			1,127,000	
	รวมทั้งสิ้น 140 โครงการ	103,827,500			49,544,242	

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	2,800	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	2,800	กองคลัง
2	โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	9,600	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	9,600	กองคลัง
3	โต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	22,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	22,000	สำนักปลัดเทศบาล
4	โต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	45,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	38,000	สำนักปลัดเทศบาล
5	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	2,800	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	2,800	สำนักปลัดเทศบาล
6	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,500	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	4,500	สำนักปลัดเทศบาล
7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 24000 บีทียู จำนวน	72,800	พ.ค.63	ดำเนินการแล้ว	71,800	สำนักปลัดเทศบาล
8	ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก จำนวน 3 ใบ	21,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	19,500	กองคลัง
9	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	2,800	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	2,800	กองคลัง
10	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง	20,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	18,000	กองคลัง
	รวม 10 รายการ	203,300			191,800	
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	ม.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	11,000	กองช่าง
	รวม 1 รายการ	11,000			11,000	
1.3 แผนงานการพาณิชย์						
1	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	6,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	6,000	กองการประปา
	รวม 1 รายการ	6,000			6,000	
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	โต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	3,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	1,600	กองสวัสดิการสังคม
2	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	6,000	ส.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสวัสดิการสังคม
3	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	4,500	ส.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสวัสดิการสังคม
	รวม 3 รายการ	13,500			1,600	
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	23,000	ธ.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	22,500	สำนักปลัดเทศบาล
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	ธ.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	14,500	สำนักปลัดเทศบาล
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	ธ.ค.62-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	5,600	สำนักปลัดเทศบาล
4	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100	ธ.ค.62-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดเทศบาล
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	พ.ค.63	ดำเนินการแล้ว	22,000	สำนักปลัดเทศบาล
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	60,000	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	59,000	กองคลัง
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	6,200	กองคลัง

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
8	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	4,300	กองคลัง
9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	15,000	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	14,900	กองคลัง
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,600	ม.ค.-ส.ค.63	ดำเนินการแล้ว	11,200	กองคลัง
11	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	29,500	สำนักปลัดเทศบาล
12	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	14,800	สำนักปลัดเทศบาล
13	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	5,800	สำนักปลัดเทศบาล
14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	44,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	43,000	กองคลัง
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	16,800	กองคลัง
16	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื)	10,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	9,800	กองคลัง
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	17,400	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	16,800	กองคลัง
	รวม 17 รายการ	282,300			296,700	
2.2 แผนงานการพาณิชย์						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	29,500	กองการประปา
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื)	10,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	9,800	กองการประปา
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	5,600	กองการประปา
	รวม 3 รายการ	45,800			44,900	
2.3 แผนงานการศึกษา						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	21,500	กองการศึกษา
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	7,300	กองการศึกษา
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	ส.ค.-ก.ย.63	ดำเนินการแล้ว	5,600	กองการศึกษา
	รวม 3 รายการ	35,300			34,400	

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	ส.ค.-ก.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสวัสดิการสังคม
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	ส.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	กองสวัสดิการสังคม
	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	ส.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	กองสวัสดิการสังคม
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	ส.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	กองสวัสดิการสังคม
	รวม 4 รายการ	94,800				
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						
3.1 แผนงานการพาณิชย์						
1	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย (Submersible sewage Pump) จำนวน 2 เครื่อง	28,000	ม.ค.-มิ.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการประปา
	รวม 1 รายการ	28,000			-	
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
4.1 แผนงานการศึกษา						
1	กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	385,000	ส.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	กองการศึกษา
2	กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมพัฒนาตนเอง หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	403,000	ส.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	กองการศึกษา
3	กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหุบกะพง หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	385,000	ส.ค.-ก.ย.63	กันเงินไว้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	กองการศึกษา
	รวม 3 รายการ	1,173,000				
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แบบ DSLR จำนวน 1 ตัว	59,000	พ.ค.63	ดำเนินการแล้ว	50,700	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม 1 รายการ	59,000			50,700	
