

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,500,000					✓	1 ต.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2567
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอยไร่นาย สมชาย หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ ทางยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะ ทางยาวรวม 175.00 เมตร	1,200,000					✓	1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2567
3	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายข้างวัดร่องระกำ หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 3.20-5.50 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,800,000					✓	1 มิ.ย. 66 - 31 ต.ค. 66	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2567
4	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายตลาดนัดหนองเฒ่าถ่าน หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,800,000					✓	1 พ.ค.67- 30 ก.ย.67	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย บ้านนายเพย ดีสะอาด พร้อมถนน ค.ส.ล หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	วางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 245 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,200,000				✓		1 ก.พ.66 - 31 พ.ค.66	
6	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย บ้านนายบุญลือ เกตุมณี หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	400,000	399,000	1,000	✓			1 ก.พ.66 - 31 พ.ค.66	
7	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สายกลางหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว รวม 375.00 เมตร ปรับปรุง ถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 375.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	3,300,000					✓	1 พ.ย. 66 – 30 เม.ย. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
8	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหนอง เผาถ่านหมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ก่อสร้างถังเหล็ก 1.20x1.50 เมตร อัตรา 10 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง ,ระบบท่อ , ตู้ควบคุม, มอเตอร์ 4 HP	499,500					✓	1 มิ.ย. 66 – 31 ต.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังบ้านนาง วิเชียร บุญเม้ง หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 490.00 เมตร หนา 0.40 เมตร	350,000					✓	1 มี.ค.67- 30 มิ.ย.67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
10	ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ฝั่งขวา หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	เหมือง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร	300,000					✓	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
11	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ งานสะพานรับท่อ , เครื่อง สูบน้ำ และตู้ควบคุมระบบ ท่อ	500,000					✓	1 ก.ค.66 – 30 พ.ย.66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. สายกลางทุ่งนา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	4,200,000					✓	1 ต.ค. 66 – 29 ก.พ. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
13	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย ถึง หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการวางท่อ HDPE dia 160 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 850.00 เมตร	500,000					✓	1 มิ.ย.66 – 31 ต.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
14	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยกลางฝั่งซ้าย (ซอย 3 – ซอย 4) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 595.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	3,000,000					✓	1 มิ.ย.66 – 31 ต.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เสาโทศัพท์ หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	450,000				✓		1ก.พ.66- 31 พ.ค.66	
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายหน้า ร้านขนมถ้วย หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลีกละเอียด 0.80 เมตร	495,000					✓	1 ต.ค. 66 – 29 ก.พ. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จาก สระน้ำสาธารณประโยชน์ถึงคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร ลีกละเอียด 0.70 เมตร	370,000	369,000	1,000	✓			1 เม.ย.66 – 31 ก.ค.66	
18	ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	วางท่อ HDPE ขนาด 0.315 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร	495,000					✓	1 มิ.ย.66 – 31 ต.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายางหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,800,000					✓	1 ส.ค.66- 31 ธ.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 230.00 เมตร ลีกละเอียด 0.60 เมตร	920,000					✓	1 ต.ค.66 – 29 ก.พ. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
21	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านดอน ถึง นาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,980,000					✓	1 มิ.ย.66 – 31 ต.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้าน นายสนมถึงบ้านนายใจ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 79.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	450,000					✓	1 ม.ค.67- 30 เม.ย.67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	498,000					✓	1 ส.ค.66- 31 ธ.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
24	ก่อสร้างถนนลูกรังจากนางช่วยถึง บ้านม่วง หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 322 เมตร หนา 0.2 เมตร	100,000	87,000	13,000	✓			1 มี.ค.66- 30 มิ.ย.66	
25	วางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 บ้านนางช่วย ถึงบ้านนางถิ่น หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	วางท่อ ค.ส.ล.มอก. ชั้น 3 dia 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน	20,000	12,000	8,000	✓			1 เม.ย.66- 30 มิ.ย.66	
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน นางสมใจ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	300,000					✓	1 ม.ค.67- 30 เม.ย.67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
27	ก่อสร้างถนนลูกรังสายที่นางน้อย หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา 0.60 เมตร	200,000					✓	1 ก.พ.67- 31พ.ค.67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
28	วางท่อ ค.ส.ล. พร้อมรางวี ซอยบ้าน นางแสง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 334.00 เมตร รางวีรวมฝาบ่อพัก ความ ยาวรวม 334.00 เมตร	1,300,000					✓	1 พ.ย.66 – 30 เม.ย. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเพชรเกษมถึงคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 4.50-5.50 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,600,000					✓	1 มิ.ย.66 – 31 ต.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
30	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 517.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,300,000					✓	1 มิ.ย.66 – 31 ต.ค. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
31	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. สาย ห้วยหิน 2 หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรรวมรางวี กว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 820.00 เมตร	5,500,000					✓	1 พ.ย.66 – 30 เม.ย. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย สมชาย หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ถนน ค.ส.ล. รวมรางวี กว้าง 4.50 – 12.50 เมตร ระยะทางยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักขนาด 1.00 เมตร ความ ยาวรวม 530.00 เมตร	5,875,000 (ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ จากกองทุน พัฒนาไฟฟ้า)					✓	1 มิ.ย.66 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายแก่ง หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 110.00 เมตร	700,000					✓	1 ต.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
34	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งยายอำ หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 850.00 เมตร หนา 0.40 เมตร	495,000					✓	1 ก.พ.67- 31พ.ค.67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
35	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน ยายพล หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 145.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	700,000					✓	1 ต.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโรงเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,100,000				✓		1 มี.ค.66- 31 ก.ค.66	
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง ซอย 3 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,600,000					✓	1 พ.ย.66- 30 เม.ย.67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
38	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค อนกรีต ซอยป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 820.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	3,600,000					✓	1 มิ.ย.66- 31 ต.ค.66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 200 มม. ระยะทางยาว 250 เมตร	420,000	337,900		✓			1 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	
40	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามร้านน้ำดื่มกรวิร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร	400,000				✓		1ก.พ.66- 31 พ.ค. 66	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปนัดดา ฮีพ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,800,000					✓	1 ส.ค.66- 31 ธ.ค.66	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
42	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากซอยทองสุข – ซอยสมศักดิ์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.20	200,000					✓	1ก.พ.67- 31 พ.ค.67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแจ้ว หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	400,000					✓	1 เม.ย.67- 31ก.ค.67	ดำเนินการในปี งบประมาณ 2567

1.2 แผนงาน การพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (โรงที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการติดตั้งระบบเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ติดตั้งตู้ควบคุมสารเคมีติดตั้งบีมจ่ายสารเคมี ติดตั้งมอเตอร์กวนสารเคมี ติดตั้งถัง PE และอุปกรณ์ประกอบแทนวางระบบสารเคมี	500,000					✓	1 ต.ค. 66 - 31 ม.ค.67	ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567
2	ติดตั้งประตุน้ำ, หัวดับเพลิงและแอร์วาล์ว หมู่ที่ 6,8,10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ติดตั้งประตุน้ำ , แอร์วาล์ว จำนวน 10 จุด และหัวดับเพลิง จำนวน 2 จุด	250,000					✓	1ส.ค.66- 31 ธ.ค.66	ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

1.3 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย และ หมู่ที่ 1,11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย และ หมู่ที่ 1,11 ต.เขาใหญ่	800,000	โอนลด งบประมาณ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนที่จำเป็น เร่งด่วน	0	✓			1 ต.ค.65- 30 ก.ย 66	หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13 จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาดำเนินการให้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนายาง	ฝึกอบรม ทบพวน จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล ตำบลนายาง	100,000	โอนลด งบประมาณ ทั้งหมด	0			✓	1 ม.ค. 66- 30 ก.ย. 66	เพื่อดำเนินการ แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนที่ จำเป็นเร่งด่วน
2	ฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ อปพร. เทศบาล ตำบลนายาง จำนวน 30 คน เป็นระยะเวลา 5 วัน	100,000	โอนลด งบประมาณ ทั้งหมด	0			✓	1 ม.ค. 66- 30 ก.ย. 66	เพื่อดำเนินการ แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนที่ จำเป็นเร่งด่วน
3	ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 30 คน เป็นระยะเวลา 3 วัน	15,000	13,095	1,905	✓			1 ม.ค. 66- 30 ก.ย. 66	
4	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	จัดอบรมประชาชนในเขต เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 100 คน	25,000	24,475	525	✓			1 ม.ค. 66- 30 ก.ย. 66	

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เพิ่มศักยภาพของพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	อบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 30 คน	70,000	68,670	1,330	✓			1เม.ย.66- 30 ก.ย. 66	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนายาง ทั้งในระบบและนอกระบบ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2,000 คน	380,000	ออนไลน์ งบประมาณ 377,600 เพื่อดำเนินการ กิจกรรมอื่นที่ จำเป็นเร่งด่วน	2,400			✓	1 ธ.ค. 65- 31 ม.ค. 66	งดดำเนินการ เนื่องจากยังอยู่ ในสถานการณ์ Covid-19
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า อาหารกลางวัน ค่า จัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและค่า เครื่องแบบนักเรียน	2,392,500	2,309,934	82,566	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	อบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดอบรมและประชุม ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของเทศบาลตำบลนาयाง	30,000	10,010	19,990	✓			1 พ.ค.66- ก.ค. 66	
5	เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลนาयाง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อน เพชรฯ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ทางวิชาการเพื่อพัฒนา ศักยภาพ การเรียนรู้ให้ นักเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน	170,000	164,300	5,700	✓			1 พ.ค.66- 30 ก.ย.66	
6	แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อน เพชรฯ จัดกิจกรรมการแข่งขัน สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน	80,000	80,000	0	✓			1 ก.พ.66- 30 ก.ย. 66	
7	แข่งขันกีฬานักเรียน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อน เพชรฯ ดำเนินการจัดการ แข่งขันกีฬานักเรียนในเขต เทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน	150,000	150,000		✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	อาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชาวไร่ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล - ป.6	863,000	846,633	16,367	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	
9	อาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล - ป.6	714,000	626,654	87,346	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	
10	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยเพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6	580,000	574,332	5,668	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	
11	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนายาง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านนายาง เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6	714,000	625,537	88,463	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	
12	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านเนินทราย เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6	227,000	224,894	2,106	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านร่องระกำ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านร่องระกำ เพื่อ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนอนุบาล-ป.6	546,000	485,778	60,222	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	
14	อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองเผ่าถ่าน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเผ่าถ่าน เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6	735,000	724,015	10,985	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	
15	อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองยาว	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองยาว เพื่อ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนอนุบาล-ป.6	1,890,000	1,720,083	169,917	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	
16	อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหุบกะพง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหุบกะพง เพื่อ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนอนุบาล-ป.6	546,000	529,765	16,235	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	
17	อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านดอน เพื่อจัดหา อาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนอนุบาล-ป.6	37,800	32,925	4,875	✓			1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม ประชากรสุนัขและแมว	ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุม กำเนิดสุนัขและ แมว จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ จัดหา เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	300,000	299,825	175	✓			1ก.พ.66- 30 มิ.ย. 66	
2	พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน	จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. ประชุม อสม.ต่อเนื่อง จัด กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ	200,000	184,776	15,224	✓			1 ก.พ.66 – 30 พ.ค. 66	
3	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด To Be Number One	จัดอบรมเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนาयाง และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตาม โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	250,000	248,740	1,260	✓			1 พ.ค.66- 31ก.ค. 66	
4	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคใน ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาयाง	จัดอบรมแกนนำอาสาสมัคร สาธารณสุขเทศบาลตำบล นาयाง และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	100,000	98,800	1,200	✓			1 มี.ค.66- 31 ส.ค. 66	
5	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลนาयाง	จัดอบรมแก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลนาयाง	200,000	199,520	480	✓			1 เม.ย.66- 30 มิ.ย. 66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์ทรงธรรม	จัดอบรมประชาชนเพศหญิง อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	70,000	69,360	640	✓			1 พ.ค.66- 31 ก.ค. 66	
7	อบรมหมอบ้านตามพระราช ประสงค์	จัดอบรมประชาชนจิตอาสาใน เขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	170,000	159,460	10,540	✓			1 ก.ค.66- 30 ก.ย. 66	

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนผู้ประสบปัญหาทาง สังคมในเขตเทศบาลตำบล นายางจำนวน 40 คน	5,000	โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่าบำรุง รักษาและ ซ่อมแซม	0			✓	1 ธ.ค. 65- 30 ก.ย. 66	ไม่มีประชาชนที่ ประสบสาธารณ ภัยที่ต้องการ ความช่วยเหลือ
2	พัฒนาสุขภาพจิตเพื่อชีวิตคน พิการที่สดใส	ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบล นายาง	20,000	19,929	71	✓			1 ม.ค.66- 31 มี.ค. 66	

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชะอำ เพื่อดำเนินโครงการชะอำรวม ใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด	10,000	10,000	0	✓			1 มี.ค.66- 31 พ.ค. 66	
2	โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชะอำ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	10,000	10,000	0	✓			1 มิ.ย.66- 31 ส.ค. 66	
3	ค่ายร่วมใจกันทำความดีเพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดอบรมและทำกิจกรรมให้แก่ คณะกรรมการสภาเด็กและ เยาวชน เด็กและเยาวชนที่ เป็นเครือข่าย เพื่อให้เด็กและ เยาวชนทำงานร่วมกันอย่าง เป็นระบบโดยมีการจัดตั้งสภา เด็กและเยาวชนตำบล ให้เด็ก และเยาวชนทำงานด้วยตนเอง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และ เข้าใจกระบวนการทำงาน	10,000	10,000	0	✓			1 มี.ค.66- 31 พ.ค. 66	

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กีฬาต้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเลย์บอลฟุตบอล บอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น	100,000	95,230	4,770	✓			1 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	
2	แข่งขันกีฬาชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน โดยมี ชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน 27 หมู่บ้าน	200,000	199,832	168	✓			1 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	
3	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	1. ประชาชนในชุมชนและ บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล ตำบลนายนาง ประมาณ 2,000 คน 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดพลุ และรำถวายพระพร 3. ปลอ่ยปลา จำนวน 50,000 ตัว	50,000	โอนลด งบประมาณ ทั้งหมด ไปดำเนิน กิจกรรมอื่นที่มี ความจำเป็น เร่งด่วน	0			✓	1 พ.ย.65- 31 ธ.ค. 65	เทศบาลได้เข้า ร่วมกิจกรรมกับ อำเภอชะอำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	1. ประชาชนในชุมชนและ บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล ตำบลนางยง ประมาณ 1,000 คน 2. ถวายเครื่องราชสักการะ ระดับธงสัญลักษณ์ ระดับ ธงชาติ ระดับไฟ	100,000	โอนลด งบประมาณ ทั้งหมด ไปดำเนิน กิจกรรมอื่นที่มี ความจำเป็น เร่งด่วน	0			✓	1 ก.ค.66 – 31 ส.ค. 66	เทศบาลได้เข้า ร่วมกิจกรรมกับ อำเภอชะอำ
5	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันแม่ แห่งชาติ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาพิธีถวายพระพรชัย รำถวายพระพร การมอบ ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	23,431	26,569	✓			1 ก.ค.66 – 31 ส.ค. 66	
6	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จัดกิจกรรมต่างๆ ในวัน สงกรานต์ โดยให้ชุมชนมีส่วน ร่วม เช่น การสรงน้ำพระ การ จัดขบวนแห่ของชุมชน การรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุการก่อพระ เจดีย์ทราย ฯลฯ	450,000	437,160	12,840	✓			1 มี.ค.66- 30 เม.ย. 66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน เข้าพรรษา โดยมีพิธีหล่อเทียน จำนำพรรษา และนำเทียนไป ถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพุทธศาสนา	20,000	14,900	5,100	✓			1 มิ.ย.66- 31 ก.ค. 66	

2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	โครงการงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ ดำเนินโครงการประเพณี ท่องถิ่นงานพระนครคีรี-เมือง เพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566	50,000	50,000	0	✓			1 ธ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66	

3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	ส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรี และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	ประชาชนผู้สนใจ กลุ่มสตรี กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และ ประชาชนทั่วไป ในเขต เทศบาลตำบลนายาง	50,000	49,100	900	✓			1 เม.ย.66- 31 ส.ค. 66	
3.2 แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	จัดฝึกอบรมและกิจกรรม รณรงค์อาหารสะอาดรสชาติ อร่อยแก่ผู้ประกอบการร้าน อาหาร/แผงลอยจำหน่าย อาหาร	250,000	115,075	134,925	✓			1 ก.พ.66- 31 พ.ค. 66	
3.3 แผนงานการเกษตร										
1	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ ประสบปัญหาในการประกอบ อาชีพในเขตเทศบาลตำบล นายาง จำนวน 40 คน	5,000	โอนลดทั้งหมด ไปเป็นค่า บำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		✓			1 ก.พ.66- 31 พ.ค. 66	เนื่องจากไม่พบผู้ ประสบปัญหา

4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
1	ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-3545 เพชรบุรี	โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้ 1. พื้นตู้บรรทุกขยะ 2. ผนังด้านข้างตู้บรรทุกขยะบริเวณด้านล่าง ทั้ง 2 ข้าง 3. ที่รองรับขยะท้ายรถ (กระพ้อ) 4. ถังรองรับน้ำขยะจำนวน 3 ถัง 5. บังโคลนล้อหลัง ทั้ง 2 ข้าง 6. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับรายการข้างต้น	800,000	โอนลดทั้งหมดไปเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0			✓	1.ม.ค.66-30 มิ.ย. 66	เนื่องจากการซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทุกขยะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เบิกจ่าย
2	ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5758 เพชรบุรี	โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้ 1. พื้นตู้บรรทุกขยะ 2. ผนังด้านข้างตู้บรรทุกขยะบริเวณด้านล่าง ทั้ง 2 ข้าง 3. ที่รองรับขยะท้ายรถ (กระพ้อ) 4. ถังรองรับน้ำขยะ จำนวน 2 ถัง 5. บังโคลนล้อหลัง ทั้ง 2 ข้าง 6. ระบบไฮดรอลิกอัดขยะและดันขยะทิ้ง 7. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับรายการข้างต้น	113,500	โอนลดไปเพิ่มโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนายางจำนวน 70,000 บาท และเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 40,000 บาท	3,500			✓	1 เม.ย.66-30 ก.ย. 66	

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ จำนวน 190 คน	400,000	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน	0			✓	1 ม.ค.66-31 ก.ค. 66	ไม่ได้ดำเนินการ
2	จัดงานวันเทศบาล	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ได้แก่ กิจกรรมทางพุทธศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล	10,000	เบิกจ่าย 5,730 โอนลด 4,200	70	✓			1เม.ย.66-31 พ.ค. 66	

ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
1	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565	2,500,000				✓		1 ต.ค.66-29 ก.พ. 67	
2	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565	2,500,000					✓	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	2,563,000					✓	1 ต.ค.66-31 มี.ค.67	ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
2.1 แผนงานการศึกษา										
1	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบกะพง)	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบกะพง จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทต.นายาง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	200,000					✓	1 ต.ค.66-31 มี.ค.67	ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย)	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทต.นาयाง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	200,000					✓	1 ต.ค.66-31 มี.ค.67	ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	เครื่องขยายเสียงขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เช่น สายสัญญาณ ลำโพง อุปกรณ์ในการติดตั้ง	73,900	73,500	400	✓			1 มิ.ย.66-31 ส.ค.66	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										
4.1 แผนงานสาธารณสุข										
1	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล์ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง (อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข)	81,100	79,000	2,100	✓			1 มิ.ย.66-31 ส.ค.66	
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
1	ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน จำนวน 5 ชุด	75,000	70,000	5,000	✓			1 มิ.ย.66-31 ส.ค.66	

วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	วัสดุ	รายละเอียดวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว										
1.1 แผนงานการศึกษา										
1	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนายาง 10 แห่ง 2. นักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพฐ. 10 แห่ง	4,000,000	1,434,000		✓			1ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ
